


Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

коридора в подвале (проход к душевым) общежития №2 по адресу пр.К.М. 24/1.

«20» июня 2023 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., комендант Левченко Ж.В., провели визуальный осмотр коридора в подвале (проход к душевым) общежития №2 по адресу пр.К.М. 24/1 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Здание общежития 1963 года постройки. В подвале здания общежития №2 расположены душевые для проживающих. Последний ремонт в коридоре подвала проводился около 20 лет назад. От проживающих и их родителей поступают регулярные обращения по поводу неудовлетворительного состояния мест общего пользования.

В результате осмотра помещений выявлено следующее.

Растрескалась и отслаивается штукатурка с потолков и стен, видны многочисленные трещины, грязь. В нескольких местах растрескался и обрушился кафель со стен.

Полы из кафеля по бетонному основанию деформированы, плитки отстают на больших участках.

На розетках и выключателях изношен пластик, грязь. Светильники устарели, недостаточный уровень освещения. Электропроводка требует замены.







Двери в помещения подвала деформированы, плохо закрываются.

Под потолком в коридоре проходят трубопроводы отопления и водоснабжения в изоляции. Установлен венткороб из оцинкованной стали.

Необходимо выполнить следующие ремонтные работы в помещениях:

- ремонт стен, потолка, пола;
- ремонт вентканала;
- замену изоляции трубопроводов и окраску металлических труб;
- замену выключателей, розеток, светильников, электроразводок;
- замену дверей и откосов.

Подписи:

	Ю.А. Коган
	Н.А. Цветкова
	Ж.Н. Чернобай
	В.М. Кузьменко
	О.В. Миклухина
	Ж.В. Левченко