



Утверждаю:
Директор ЧУ управления имуществом комплексом СибУПК
 Н.А. Цветкова
« ____ » _____ 2023 г.


**Дефектная ведомость
на ремонт основной лестницы в УК №4 по адресу пр.К.Маркса, 24**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., директора ЧУ УИК СибУПК Цветковой Н.А., зам.гл. бухгалтера Вайсбекер О.В., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ Миклухиной О.В., коменданта Артамоновой Г.П. провели визуальный осмотр **основной лестницы в УК №4 по адресу пр.К.Маркса, 24** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Стены			
1	Очистка вручную поверхности стен от краски	100 м2	2,918
2	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	1
3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2,918
4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	3
5	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 гориз. проекции	1,18
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	3
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3
8	Монтаж отбойной доски	10 м	17,04
Откосы			
9	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,228
10	Разборка откосов	100 м2	0,088
11	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,088
12	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,228
13	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2	0,1248
14	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,208
15	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,25
Раздел 2. Потолок			
16	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2	0,692
17	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	0,384
18	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,384
19	Монтаж перфорированных углов	100 м	2,85
20	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 гориз. проекции	0,177


21	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,769
22	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,769
23	Разборка облицовки из плит ПВХ: потолков	100 м2	0,177
24	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,177
Раздел 3. Пол			
25	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,507
26	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 1 (50 мм)	100 м2	0,152
27	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,152
28	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	1,023
29	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,507
30	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных (сапожок)	100 м	0,852
Раздел 4. Отопление			
31	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,04
32	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,295
33	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0684
34	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	8
35	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,235
36	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,013
Раздел 5. Прочие затраты			
37	Снятие дверных полотен	100 м2	0,024
38	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в	100 шт	0,01
39	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,026
40	Демонтаж противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	13
41	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2	0,13
42	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,06
43	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,14
44	Демонтаж кабеля	100 м	0,1
45	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,12
46	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,22
47	Монтаж кабеля	100 м	2,2
48	Монтаж светильников	100 шт	0,12
49	Монтаж выключателя	100 шт	0,14
50	Погруза и вывоз мусора	1 т груза	13


 Ю.А. Коган


 О.В. Вайсбекер


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 Г.И. Артамонова