







Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2023 г.

**Дефектная ведомость
на ремонт металлической кровли спортблока со стороны УК№3
по адресу пр.К.Маркса, 26/3**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Подзоровой Н.В. провели визуальный осмотр **металлической кровли спортблока со стороны УК№3 по адресу пр.К.Маркса, 26/3** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1.			
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	37
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	м2	192
3	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	38,4
5	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции	м2	192
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (контр.брусков)	м2	192
11	Устройство обрешетки сплошной из досок (карнизная часть 2,2м)	м2	52,8
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	м2	139,2
13	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	м2	192
25	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания к стенам)	м2	10
Раздел 2. Карниз			
19	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	48
20	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	20,88

 Ю.А. Коган
 Н.А. Цветкова
 Ж.Н. Чернобай
 В.М. Кузьменко
 О.В. Миклухина
 Н.В. Подзорова