


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2023 г.




**Дефектная ведомость
на ремонт крыльца кулинарной школы в УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр **крыльца кулинарной школы в УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолок и колонны обшивка			
1	Демонтаж ограждающих конструкций : из профилированного листа (потолок крыльцо)	м2	74
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	30
3	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой	м2	60
4	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа (колонны)	м2	14
5	Замена уличных светильников	шт	12
Раздел 2. Утепление потолка и металлической балки			
6	Демонтаж ограждающих конструкций : из профилированного листа (потолок тамбур)	м2	4,03
7	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	10,8
8	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	4,5
9	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных	м2	4,03
10	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	10,8 (9*1,2) /
Раздел 3. Верхняя часть крыльца			
11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	60
12	Демонтаж каркасных стен	м2	14,58
13	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	54,6
14	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа	м2	14,58
15	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	м2	14,58
16	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	м2	14,58


Раздел 4. Цоколь			
17	Демонтаж ограждающих конструкций стен	м2	16,5
18	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	м2	16,5
Раздел 5. Отмостка			
19	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	м2	15
Раздел 6. Кровля			
20	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	6,3
21	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов : в два слоя	м2	75
22	Установка прижимной планки	м	20




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова




Ж.Н. Чернобай



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина



Т.В. Мурзина