


Утверждаю:  
Ректор СибУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.








**Дефектная ведомость  
на ремонт аудитории 201а в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулина А.М. провели визуальный осмотр аудитории 201а в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Ремонт потолков армстронг	100 м2	0,331
2	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,77323
3	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	0,15
4	Облицовка стен гипсокартонными листами (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой	100 м2	0,37874
5	Снятие отбойной доски	100 м	0,1
6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,77323
7	Монтаж перфоуголка	100 м	0,084
8	Оклейка обоями стен	100 м2	0,77323
9	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен	100 м2	0,77323
10	Монтаж отбойной доски	10 м	1
11	Разборка откосов	100 м2	0,03225
12	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,0645
13	Устройство герметизации коробок окон мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,0645
14	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,03225
15	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,0645
16	Разборка плинтусов	100 м	0,24
17	Защита полов от загрязнения	100 м2	0,33096
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,24
19	Замена входной двустворчатой двери 1,33x2,07	шт	1
20	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01
21	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0228
22	Установка кранов воздушных	компл	2
23	Демонтаж/монтаж выключателя	шт	1
24	Затаривание в мешки, погрузка и вывоз строительного мусора	т	1



25	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,03
----	---	--------	------

\_\_\_\_\_ Ю.А. Коган  
 \_\_\_\_\_ Н.А. Цветкова  
 \_\_\_\_\_ Ж.Н. Чернобай  
 \_\_\_\_\_ В.М. Кузьменко  
 \_\_\_\_\_ О.В. Миклухина  
 \_\_\_\_\_ А.М. Фатхулина