


Утверждаю:  
Ректор  В.И. Бакайтис

## АКТ осмотра

эксплуатируемой кровли над библиотекой по адресу пр.К.Маркса, 26/3

« 08 » апреля 2022 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., коменданта Подзоровой Н.В., провели визуальный осмотр эксплуатируемой кровли над библиотекой по адресу пр.К.Маркса, 26/3 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

### В результате осмотра выявлено следующее.

Над библиотекой расположена эксплуатируемая кровля площадью 750 м<sup>2</sup>. Покрытие выполнено из брусчатки по песчаному основанию, уложенному на ковер из рулонных материалов. На поверхности кровли имеются приемные воронки для отвода талых и дождевых вод.

При таянии снега и сильных ливнях образовалась протечка в помещения библиотеки на значительной площади.

Во время визуального осмотра кровли невозможно установить места проникновения воды.

Для устранения протечек и исключения намокания библиотечного фонда университета **необходимо**:


- разобрать покрытие эксплуатируемой кровли из брусчатки, песчаное основание, покрытие из рулонных материалов и сибита, армированную бетонную стяжку, теплоизоляционный слой и пароизоляцию из рулонных материалов на двух участках кровли общей площадью 510,48 м<sup>2</sup> с вывозом строительного мусора;
- разобрать обшивку цоколя спортблока из металлических листов с последующим восстановлением и заменой испорченных листов.
- заменить 2 водосточных воронки;
- разделить поверхность кровли на карты с помощью устройства деформационных швов и перегородок из газобетонных блоков;
- выполнить: устройство пароизоляционного слоя; утепление кровли из пенополистирола; разуклонку поверхности кровли из керамзита; армированную цементно-песчаную стяжку;
- установить прослойку из нетканного синтетического полотна под покрытием из железобетонных плит полосами;
- выполнить комплекс работ по устройству кровель из эластичных наплавливаемых материалов на площади 510,48 м<sup>2</sup> с заведением покрытий на парапет и стены здания спортблока;
- отремонтировать крыльцо;

- восстановить покрытие из брусчатки по песчаному основанию с заменой разрушенных плиток на новые.


Подписи:




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова




Ж.Н. Чернобай



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина



Н.В. Подзорова